



Steen Billes Gade 4-6

Sags nr.: 224403

Dato og tid: 03.07.24 kl. 7.15

Referent: MBP

Indkalder: MBP

Bygge møde nr.:06

Deltager:

Gerhard B. Holm
Jonas Milbak
Oliver Thomsen
Morgan Nilson
Morten Bo Petersen

Firma:

Byggeherre
Byggeherre
Byggeherre
Bygningsraad ApS
OPN A/S-HE

Int.:

GH
JH Afbud
OT
MN Afbud
MBP*

Ferie:

Oliver 28-29-30
Gerhard 30-31-32
Morten 30-3-32

Det indskærpes, at entreprenører, der er markeret med*, har mødepligt.

Dagsorden:

- 1.01 Bemærkninger til forrige referat.**
- 1.02 Bemanding på pladsen.**
 - Stillads 0**
 - Murer/Cortex 3+1**
 - E1 0**
 - Maler 0**
- 1.03 Vejrligsdage.**
- 1.04 Arbejdets stade**
 - Stillads 100%**
 - Murerarbejde 98% på fugekras**
 - Murer rep. og fugning 20%**
 - Malararbejde 0%**
 - Tagdækker 0%**
 - Byggeplads 100%**
- 1.05 Byggeplads.**
- 1.06 Tidsplan.**
 - Tidsplan følges.**



Bygherre spørger i til, hvor længe stilladset skal være opstillet grundet altanprojekt, MBP oplyser at dette forventes at være nedtaget ved udgangen af uge 34, i henhold til tidsplan.

- 1.07** **Projektmateriale/tilsynsnotater.**
Der henvises til kontrakt.
Problemstilling vedr. depotrum ønskes vendt med bygherres tilsyn/ex terne rådgiver. Gennemgået efter møde OT&MN fremsender notat.
Der er konstateret sætningsrevner ved stik og vinduer, tidligere udbedring er ikke udført korrekt. Aftaleseddel er fremsendt til godkendelse.
Gamle tlf. kabler fjernes. Tilbud fremsendes. Udføres UB.
Der mangler en rist ved trappe nr. 6. OPN monterer ny.
Brandkam, nr. 4 & 6 skal renoveres, tilbud fremsendt til godkendelse.
Tagrender og nedløb, tilbud fremsendt til godkendelse.
Bløde fuger langs løskanter udskiftes. Tilbud fremsendt til godkendelse.
Notat fra besigtigelse af depotrum bagtrapper er vedhæftet dette referat, OPN A/S ønsker en klar udmelding på i hvilken omfang man ønsker udført.
- 1.08** **Projekt/aftaler (fag op delt + alle)**
Bygherre:
Bagtrapperum/depotrum ønskes vurderet endnu engang, med henblik på omfang. Notat afventer bygherre og dennes rådgiver.
- Stillads:**
- El:**
Ingen bemærkninger
- Murer:**
Forstærkning af eksisterende murværk og fugning pågår.
- 1.09** **Kvalitetssikring.**
Udføres løbende.
- 1.10** **Økonomi/aftalesedler**
Tilbud på ekstra arbejde i henhold til aftaleseddel nr. 2-3-4 og er fremsendt til godkendelse.
Aconto nr. 03 fastholdes og er godkendt af Gerhard B. Holm
- 1.11** **Eventuelt**
Intet under dette punkt.
- 1.12** **Dato for næste møde**
Mandag den 11.07.2024 kl. 7.15